

附件 7

省级项目绩效自评报告

财政事权名称：公共卫生事务管理

对应政策任务个数：1个

及具体名称：公共卫生服务管理-康复中心消防工程

预算单位：（公章）

填报人姓名：周伦进

联系电话：0769-88432157

填报日期：2025 年 5 月 26 日



一、基本情况

本财政项目为医院康复中心消防改造项目，旨在优化休养员病房与医务人员工作环境以符合医疗规范、方便畸残休养员日常康复活动，并提升防洪等应急响应时行动不便休养员与贵重医疗设备的转移能力，为落实国家《全面消除麻风危害可持续发展规划（2023 - 2030 年）》做好前期准备。2024 年度下达专项资金 200 万元，资金通过省级财政转移支付下达，严格按项目实施方案专款专用，主要用于建设医院康复中心消防系统（含室内消火栓、自动喷水灭火、火灾自动报警等设施）、修建建筑外设消防水池以及配套泵房、发电机房设备及消防监控系统，扶持对象为医院康复中心，绩效目标包括完成消防系统建设并通过验收实现 24 小时全自动报警及喷淋功能、确保消防设施符合国标保障人员财产安全、提升应急响应能力降低火灾风险。

二、自评情况

（一）自评结论

本项目自评得分 93.81 分，绩效目标全面完成，资金使用规范高效，预算执行进度管理有待加强。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

本次专项资金下达总额为 200 万元，在实际执行过程中，资金使用规范有序，实际支出总额与下达总额一致，均为 200 万元，支出率达到 100%，实现了专项资金的全额有效支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 总体绩效目标完成情况：

本项目完成了康复中心消防系统建设，包括室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及外设消防水池；-通过消防部门验收，实现 24 小时全自动报警及喷淋功能，符合国家消防安全标准。

(2) 三级绩效指标完成情况：

该专项资金共设置 1 条三级绩效指标。通过完成室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施、建筑外设消防水池的建设，达到 24 小时全自动报警、喷淋效果。并通过相关机构验收合格。

3.专项资金分用途使用绩效。

本项目预算申报经费 244 万元。其中，修建消防水池约需资金 51 万；泵房设备，约需资金 8 万；喷淋、消防栓及电气等，约需 168 万；设计、预算、监理、评审费等，约需 17 万。实际下达专项经费 200 万元，该专项实际支出 200 万元。其中，修建消防水池资金 12 万；泵房及设备资金 18 万；发电机房及设备资金 20 万；喷淋、消防栓及电气、消防监控室及设备资金 150 万。

工作成效：消防系统建成后，医院火灾风险显著降低；全年未发生安全事故，保障了人员及财产安全；应急响应效率提升，满足了国家消防标准要求。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

预算执行进度有待进一步提高，项目资金虽在年末完成了支付，但与实际计划的年中完成支付尚有差距。

因经费不足，消防水池规模有缩减，可能影响长期蓄水能力

三、改进意见

后续工作中继续加强资金管理和监督，确保资金的合理使用和高效支出。同时，建议进一步优化项目设计和施工方案，充分利用前期工作成果，提高项目效益和质量。

分
立
女
一

